Příloha č.3.4. - Specifikace zařízení a harmonogram servisních prohlídek - Morava - Sever

ČESKÝ ROZHLAS - přehled VRV systémů, klimatizačních a VZT zařízení - oblast Morava - Sever - stav k 7.3.2022

- VRV systém s množstvím chladiva větším než 5 t ekvivalentu CO_2
- Klimatizační sestava s množstvím chladiva větším než 5 t ekvivalentu CO_2
- Klimatizační sestava s množstvím chladiva menším než 5 t ekvivalentu CO_2
- Mobilní klimatizace
- Nové zařízení - předpoklad nainstalování zařízení v letech 2022 až 2024
- Zařízení v záruce
- Servis zařízení zajišťuje pronajímatel objektu nebo jiný subjekt.
- VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 1 - "velké" VZT zařízení, více filtrů, více klínových řemenů
- VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 2 - "střední" VZT zařízení s 1 až 2 filtry, a 1 až 2 klínovými řemeny
- VZT zařízení - orientační určení velikosti zařízení - 3 - "malé" VZT zařízení, ventilátory, bez filtrů, bez klínových řemenů - u části zařízení jsou servisní prohlídky prováděny dle rámcové smlouvy, u části zařízení budou servisní prohlídky objednávány pouze v případě potřeby
- Nové VZT zařízení - předpoklad nainstalování zařízení v letech 2022 až 2024

Olomouc, Horní náměstí 21

Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnitřních jednotek	Značka	Typ	Výrobní číslo	Rok výroby	Chladící výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg	GWP	Ekvivaletn CO_2 / t.eq.CO_2	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok	Servis 3Q2022	Servis 4Q2022	Servis 1Q2023	Servis 2Q2023	Servis 3Q2023	Servis 4Q2023	Servis 1Q2024	Servis 2Q2024	Záruka do	Poznámka
KR55	multisplit	režie (m.č.28)	Střihací studio / Režie vysílacího studia / Pomocná režie	3	Toshiba	RAS-3M26YAV-E / 3x RAS-M13NKV-E	506N0040		7,5 kW	9,0 kW	R410A	2,4	2088	5,01	ANO	7330/11/2016-12	2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		
K111	split	servrovna (m.č.39)	servrovna	1	Samsung	vnější AC071MXADKHEU / vnitřní AC071MNADKH/EU	0R4QPAFKA00051M / 054NPAJKC00004L	2018			R410A	1,5	2088	3,13	NE	x	x	zařízení bude demontováno - předpoklad demontáže 5-6/2022									
K112	split	servrovna (m.č.39)	servrovna	1	Toshiba	RAV SM803AT-E/RAV 804KRT-E	203P0288	2012	6,7 kW		R410A	1,7	2088	3,55	NE	x	x	zařízení bude demontováno - předpoklad demontáže 5-6/2022									
K113	split (vnitřní jednotka kanálová)	vnější jednotka světlík nad 034 (vysílací studio (m.č.2)	vysílací studio	1	Daikin	R45DB7W1	3703624	1997			R422D	1,57	2729	4,28	NE	x	2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		

Evidenční číslo zařízení	VZT - popis zařízení	Umístění jednotky	Slouží pro	Značka a typ jednotky	Počet vyústek	Počet anemostatů	Talířové ventily počet	Orientační velikost zařízení	Přívod - odtah	Typ filtru	Třída filtrace	Rozměr filtru	Počet ks	Klínový řemen - odvod/přív.	Klínový řemen	Počet	Počet servisních prohlídek/ rok	Servis 3Q2022	Servis 4Q2022	Servis 1Q2023	Servis 2Q2023	Servis 3Q2023	Servis 4Q2023	Servis 1Q2024	Servis 2Q2024	Záruka do	Poznámka
CRO_VZT156	VZT jednotka	stropní (místnost 009)	vysílací studio (004) a přípravné pracoviště (O10)	Pulzer			rámečkový PFR 250	2	filtrační tkanina 30x30 cm								2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		
CRO-VZT157	VZT jednotka	stropní (místnost 009)	vstupní chodba (002), WC (015) a externa (034)	Pulzer			rámečkový PFR 250	2	filtrační tkanina 30x30 cm								2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		
CRO-VZT158	VZT jednotka	světlík nad 028	místnost 028	neznámá	neznámá	přívod-odtah		3									1xR	x	x	x	05/2023	x	x	x	05/2024		
CRO-VZT159	VZT jednotka	strojovna vzduchotechniky 025	velké studio (022)	neznámá	neznámá	přívod		2									1xR	x	x	x	05/2023	x	x	x	05/2024		
CRO-VZT160	VZT jednotka	strojovna vzduchotechniky 025	velké studio (022)	neznámá	neznámá	odtah		2									1xR	x	x	x	05/2023	x	x	x	05/2024		
CRO-VZT161	VZT jednotka	velké studio (022)	velké studio (022)	vetracia jednotka SNF				2									1xR	x	x	x	05/2023	x	x	x	05/2024		

Olomouc, Pavelčákova 2/19

Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnitřních jednotek	Značka	Typ	Výrobní číslo	Rok výroby	Chladící výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg	GWP	Ekvivaletn CO_2 / t.eq.CO_2	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok	Servis 3Q2022	Servis 4Q2022	Servis 1Q2023	Servis 2Q2023	Servis 3Q2023	Servis 4Q2023	Servis 1Q2024	Servis 2Q2024	Záruka do	Poznámka
VRV-15	VRV systém	střecha	zdroj chladu pro VZT AHU K1	pro VZT	Fujitsu	AJY090LELBH			28 kW		R410A	bude upřesněno	2088		bude upřesněno		2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		Zlínstav
KR56	multisplit	střecha přístavku	kancelář a machine room záložní	2	Toshiba	RAS 3M26S3AV-E/2xRASB13N3KV2-E1	vnější 62300251/vnitřní 62302209; 62300486	2016			R410A	2,4	2088	5,01	ANO	7330/11/2016-11	2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		
K-140	split, zař. KL1.01	střecha	server m.č. 316	1	Fujitsu	AOYG24KMTA/ASYG24KMTB			7,1 kW		R32						2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		Zlínstav
K-141	split, zař. KL1.01	střecha	server m.č. 316	1	Fujitsu	AOYG24KMTA/ASYG24KMTB			7,1 kW		R32						2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		Zlínstav
K-142	split, zař. KL1.02	střecha přístavku	machine room m.č. 019	1	Fujitsu												2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		Zlínstav
K-143	split, zař. KL1.02	střecha přístavku	machine room mč. 121	1	Fujitsu												2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		Zlínstav
K-144	split, zař. KL 1.03	střecha u dieselagregátu	RPC,UPS, EPS, CSB m.č. 315	1	Fujitsu	AOYG12KMCC/ASYG12KMCC			3,4 kW								2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		Zlínstav
K-145	split, zař. KL 1.03	střecha	Elektrorozvodna m.č. 408	1	Fujitsu	AOYG12KMCC/ASYG12KMCC			3,4 kW								2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		Zlínstav
K-146	split, zař. KL 2.02	střecha přístavku	zdroj chladu pro VZT AHU S1	pro VZT	Fujitsu												2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		Zlínstav
K-147	split, zař. KL2.03	střecha přístavku	zdroj chladu pro VZT AHU S2	pro VZT	Fujitsu												2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		Zlínstav

Evidenční číslo zařízení	VZT - popis zařízení	Umístění jednotky	Slouží pro	Značka a typ jednotky	Počet vyústek	Počet anemostatů	Talířové ventily počet	Orientační velikost zařízení	Přívod - odtah	Typ filtru	Třída filtrace / účinnost ISO16890	Rozměr filtru	Počet ks	Klínový řemen - odvod/přív.	Klínový řemen	Počet	Počet servisních prohlídek/ rok	Servis 3Q2022	Servis 4Q2022	Servis 1Q2023	Servis 2Q2023	Servis 3Q2023	Servis 4Q2023	Servis 1Q2024	Servis 2Q2024	Záruka do	Poznámka
CRO_VZT-160	AHU K 1.01, 1.01	strojovna VZT 1.PP č.m. S12	Kancelář, zasedací místnosti 1 až 4.NP, studia č. 016,017,120	REMAX X	41	33	1	2	přívod	kapsový filtr	M5 / ePM10 60%	592x592x635/6	2				2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	X	05/2024		Zlínstav
									odtah	kapsový filtr	M5 / ePM10	592x592x360/6	2														
CRO_VZT-161	AHU S1.01	strojovna VZT 1.PP č.m. S11	větrání studia 016,017	REMAX X	bude upřesněno			2	přívod	kapsový filtr	M5 / ePM10	592x402x360/6	1				2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	X	05/2024		Zlínstav
										kapsový filtr	F7 / ePM2,5	592x402x500/8	1														
CRO_VZT-162	AHU S2.01	strojovna VZT 1.PP č.m. S11	větrání studia 120	REMAX X	bude upřesněno			2	přívod	kapsový filtr	M5 / ePM10	592x402x360/6	1				2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	X	05/2024		Zlínstav
										kapsový filtr	F7 / ePM2,5	592x402x500/8	1														
CRO_VZT-163	AHU K2	vzduchová clona č. m. 001	1.NP cirkulace vzduchu č. m. 001	FINESE VCF-B-200-V-EC-SU				3									1xR	x	10/2022	x	x	x	10/2023	x	x		Zlínstav
CRO_VZT-164	AHU K3	hygienické zázemí odvod	hygienické zázemí 1.NP-4.NP	ventilátor	4		28	3									1xR	x	10/2022	x	x	x	10/2023	x	x		Zlínstav
CRO_VZT-165	AHU K4	kotelna č. m. 405	větrání kotelny č. m. 405	potrubí ventilátor	3			3									1xR	x	10/2022	x	x	x	10/2023	x	x		Zlínstav
CRO_VZT-166	AHU K5	strojovna VZT 1.PP č.m. S12	sklady, chodby, technické místnosti 1.PP	nástěnná rekuperační potrubní jednotka SMARTY 4X V F2 1.1.	8		6	2	přívod	?	?	?	?				2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	X	05/2024		Zlínstav
									odvod	?	?	?	?														
CRO_VZT-167	AHU K6	místnost DA č. m. 501	přívod a odvod vzduchu dieselagregát č. m. 501		bude upřesněno			3									1xR	x	10/2022	x	x	x	10/2023	x	x		Zlínstav
CRO_VZT-168	AHU CH1	ve vertikální šachtě v 1.PP	větrání CHÚC "A" 1.NP-5.NP	radiální ventilátor	bude upřesněno			3									1xR	x	10/2022	x	x	x	10/2023	x	x		Zlínstav

Ostrava, Dr. Šmerala 2

Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnitřních jednotek	Značka	Typ	Výrobní číslo	Rok výroby	Chladící výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg	GWP	Ekvivaletn CO_2 / t.eq.CO_2	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok	Servis 3Q2022	Servis 4Q2022	Servis 1Q2023	Servis 2Q2023	Servis 3Q2023	Servis 4Q2023	Servis 1Q2024	Servis 2Q2024	Záruka do	Poznámka
KR57	split	dvůr B2	newsroom	1	Airwell	GC-CD50	2121740999	2002	10 kW		R407C	5,635	1774	10,00	ANO	20/05/2014-3	2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		
KR58	multisplit	dvůr B2	1x servrovna, 1x dílna IT, 1x zaslepeno	2	Toshiba	RAS 3M26GAV/RAS-M16SKV-E/ RAS M16SKV-E (2017)	012N0474		7,5 kW		R410A	2,4	2088	5,01	ANO	733D/11/2016-10	2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		
K114	split	dvůr B2	radio klub	1	Toshiba	RAV SM802AT-E/vnitřní kanálová RAV-RM801BTP-E	704P1699		6,7 kW		R410A	1,7	2088	3,55	NE		2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		
K115	multisplit	dvůr B2	OP2 - režie / OP2 - hlasatelna	2	Samsung	vnější AJ080TX4KGEU / režie AR18TXFCAWKNEU / hlas AR12TXFCAWKNEU	0ULZPAEN300997/režie 0GX1PDCN100332 / hlas 0GNAPDCM300058	2020 / hlas 2019	8 kW		R32	2	675	1,35	NE		2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024	19.8.2024	DCI Czech
K148	balkon	balkon u m.č.209	kancelář ved. programu m.č.209	1	Toshiba	RAV SM803AT-E/RAV 804KRT-E	203P0853	2012			R410A	1,7	2088	3,55	NE	x	1xR	x	x	x	05/2023	x	x	x	05/2024		
KM19	mobilní klimatizační jednotka	přenosový vůz															1xR	x	x	x	05/2023	x	x	x	05/2024		
KM20	mobilní klimatizační jednotka	záloha pro přenosový vůz															1xR	x	x	x	05/2023	x	x	x	05/2024		

Evidenční číslo zařízení	VZT - popis zařízení	Umístění jednotky	Slouží pro	Značka a typ jednotky	Počet vyústek	Počet anemostatů	Talířové ventily počet	Orientační velikost zařízení	Přívod - odtah	Typ filtru	Třída filtrace	Rozměr filtru	Počet ks	Klínový řemen - odvod/přív.	Klínový řemen	Počet	Počet servisních prohlídek/ rok	Servis 3Q2022	Servis 4Q2022	Servis 1Q2023	Servis 2Q2023	Servis 3Q2023	Servis 4Q2023	Servis 1Q2024	Servis 2Q2024	Záruka do	Poznámka
CRO-VZT162	VZT Radioclub	strojovna VZT suterén	kuchyň Radioclub - přívod a odtah	ATREA DUPLEX 4500 Multi Eco	v.č. E45194501, r.v. 2019			1	přívod	kazetový filtr	F7	750x450x96	2 ks				2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024	30.12.2022	
									odvod	kazetový filtr	M5	750x405x96	2 ks														
CRO-VZT163	VZT Radioclub, pozice 2.1.	strop Radioclub	větrání prostoru Radiclubu	ATREA DUPLEX 570 ECS.RD5 + PEDO 1,3 + EDO -0,50	v.č. 355193326, r.v. 2019			2	**přívod a odtah**	střihaný filtr	G4	555x305x20	2 ks				2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024	30.12.2022	
CRO-VZT164	VZT Radioclub pozice 2.2.	nástěnná jednotka pro salónek	větrání prostoru salónku	ATREA DUPLEX 580 ECVS.RD5	v.č. 355193217			2	přívod a odtah	střihaný filtr	G4	455x240x48	?	střihaný filtr se vkládá do kovového rámu?			2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024	30.12.2022	

Ostrava, Dr. Šmerala 4

Evidenční číslo zařízení	Popis zařízení	Umístění vnější jednotky	Slouží pro	Počet vnitřních jednotek	Značka	Typ	Výrobní číslo	Rok výroby	Chladící výkon / kW	Topný výkon / kW	Druh chladiva	Náplň/kg	GWP	Ekvivaletn CO_2 / t.eq.CO_2	Evidenční kniha	Číslo evidenční knihy	Počet kontrol těsnosti / kontrol funkčnosti/rok	Servis 3Q2022	Servis 4Q2022	Servis 1Q2023	Servis 2Q2023	Servis 3Q2023	Servis 4Q2023	Servis 1Q2024	Servis 2Q2024	Záruka do	Poznámka
KR59	split	střecha nad R1	režie 1 / mezistropní jednotka	1	Mitsubishi	FDC254HEN1	744H00161GG	1999			R422D	3,5	2729	9,55	ANO	20/05/2014-2	2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		
KR61	vnější jednotka pro VZT	střecha - pravá přední na ostrůvku	pro VZT Studia 1	x	Toshiba	RAV SM 2244 AT8-E	60910137	2016	22,4 kW		R410A	7,1	2088	14,82	ANO	1,612E+09	2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		
KR62	vnější jednotka pro VZT	střecha - protřední velká na ostrůvku	pro VZT Studia 1	x	Toshiba	RAV SM 2244 AT8-E	60910139	2016	22,4 kW		R410A	7,0	2088	14,62	ANO	1,612E+09	2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024	19.8.2024	DCI Czech
KR63	vnější jednotka pro VZT	střecha - levá na ostrůvku	pro VZT Studia 1	x	Toshiba	RAV SM 2244 AT8-E	406N0176	2014	22,4 kW		R410A	6,9	2088	14,41	ANO	1,612E+09	2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024	19.8.2024	DCI Czech
K116	multisplit	střecha nad R1	režie 2 / režie 3 / ZP1 / PP1	4	Samsung	AJ100TXJ5KG/EU / 4x AR12TXFCAWKNEU	BD58P3CN200170L / R2-0GNAPDCN200315A; R3-0GNAPDCMB00152J; ZP1-0GNAPDCMB00148F; PP1-	2020/vn. 2019	10 kW		R32	3,7	675	2,50	NE		2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024	19.8.2024	DCI Czech
K125	split	stěna budovy 6	tech. kontrola - přepojovač - místnost u vstupu	1	Samsung	vnější AC120RXADKGEU / vnitřní AC120RNCDKGEU	BBXMP3CN100047Y / 0U1PAON300005K	2020	12 kW		R32	2,7	675	1,82	PO		2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		
K126	split	stěna budovy 6	tech. kontrola - přepojovač - u okna	1	Samsung	vnější AC120RXADKGEU / vnitřní AC120RNCDKGEU	BBXMP3CN100046T / 0U1GPAOM400033	2020/vn. 2019	12 kW		R32	2,7	675	1,82	ÚT		2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		
K117	split	v rámu mezi dvorkem budovy 4 a 6 - horní pravá	tech. kontrola - přepojovač	1	Toshiba	RAV SM803AT-E	809P0416		6,7 kW		R410A	1,7	2088	3,55	NE	x	2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		
K118	split	v rámu mezi dvorkem budovy 4 a 6 - horní levá	tech. kontrola - přepojovač	1	Toshiba	RAV SM803AT-E	809P0404		6,7 kW		R410A	1,7	2088	3,55	NE	x	2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		
K119	split	konstrukce dvůr budovy 2	OP1 režie	1	Toshiba	RAS-13N3AV2-E1 / RAS-B13N3KV2E	62300370/62604256	2016	3,5 kW	4,0 kW	R410A	0,8	2088	1,67	NE	x	2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		
K120	split	konstrukce dvůrk budovy 2	OP1 hlasatelna	1	Toshiba	RAS-13N3AV2-E1 / RAS-B13N3KV2E	62300369/62604236	2016	3,5 kW	4,0 kW	R410A	0,8	2088	1,67	NE	x	2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		
K121	vnější jednotka pro VZT	střecha - pravá zadní na ostrůvku	pro VZT Studia 2	x	Toshiba	RAV SM804ATP-E	62501125	2016	7,1 kW		R410A	1,7	2088	3,55	NE	x	2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		
K122	vnější jednotka pro VZT	v rámu mezi dvorkem budovy 4 a 6 - spodní pravá	pro VZT Studia 3	x	Toshiba	RAV SM804ATP-E	62501020	2016	7,1 kW		R410A	1,7	2088	3,55	NE	x	2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024	30.12.2022	
K123	vnější jednotka pro VZT	střecha - levá zadní na ostrůvku	pro VZT Studia 4	x	Toshiba	RAV SM804ATP-E	62501021	2016	7,1 kW		R410A	1,7	2088	3,55	NE	x	2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024	30.12.2022	
K124	split	v rámcu mezi dvorkem budovy 4 a 6 - spodní levá	větrání režie studia č. 1 v 1.NP	1	Toshiba	RAV-GM801TP-E	92400862	2019	6,7 kW		R32	1,3	675	0,88	NE	x	2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		
K148	split	na stěně R1 ze strany dvora budovy 6	větrání technologie R1	1	Toshiba	RAV-GM801TP-E	92400870	2019	6,7 kW		R32	1,3	675	0,88	NE	x	2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		

Evidenční číslo zařízení	VZT - popis zařízení	Umístění jednotky	Slouží pro	Značka a typ jednotky	Počet vyústek	Počet anemostatů	Talířové ventily počet	Orientační velikost zařízení	Přívod - odtah	Typ filtru	Třída filtrace	Rozměr filtru	Počet ks	Klínový řemen - odvod/přív.	Klínový řemen	Počet	Počet servisních prohlídek/ rok	Servis 3Q2022	Servis 4Q2022	Servis 1Q2023	Servis 2Q2023	Servis 3Q2023	Servis 4Q2023	Servis 1Q2024	Servis 2Q2024	Záruka do	Poznámka
CRO-VZT165	VZT 1	suterén	větrání a ochlazování Studia 1	REMAK	AM XP 17/06, výrobní číslo 0D077108			1	Přívod	kapsový filtr	G4	592x630x305	2 ks	2x zvlhčovač vzduchu Condair RS Visual 80 - servis těchto jednotek není předmětem rámcové smlouvy, odstraňování vodního kamene zajišťuje údržba objektu a ve stanovených intervalech přímo výrobce zvlčovačů			2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		
									Přívod	kapsový	F7	592x630x530	2 ks														
									Odvod	kapsový filtr	M5	592x630x380	2 ks														
CRO-VZT166	VZT 2	suterén	větrání, ochlazování a dotápění Studia 2	REMAK	AM XP 04, výrobní číslo 0D077499			1	Přívod	rámečko	G4	544x492x96	1 ks				2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		
									Odvod	rámečkový	G4	544x492x96	1 ks														
CRO_VZT167	VZT 3	suterén	větrání, ochlazování a dotápění Studia 3	REMAK	AM XP 04, výrobní číslo 0D077499			1	Přívod	rámečko	G4	544x492x96	1 ks				2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		
									Odvod	rámečkový	G4	544x492x96	1 ks														
CRO-VZT168	VZT 4	půda	větrání, ochlazování a dotápění Studia 4	REMAK	AM XP 04, výrobní číslo 0D077499			1	Přívod	rámečkový	G4	544x492x96	1 ks				2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024	30.12.2022	
									Odvod	rámečkový	G4	544x492x96	1 ks														
CRO-VZT169	VZT 5	pod stropem serverovny	větrání místnosti režie v 1.NP	REMAK	DUPLEX 800 Multi Eco			2	Přívod	kazetov	F7	340x300x48	1 ks	nutno dodržet uvedené vnější rozměry, aby šlo zasunout do zařízení			2xR	x	10/2022	x	05/2023	x	10/2023	x	05/2024		
									Odvod	kazetový filtr	M5	340x300x48	1 ks														