

Příloha č. 7 ZD - Závazný harmonogram pro realizaci veřejné zakázky

VZ2/2021 - ČRo - Římská 13 - 1. etapa obnovy VZT jednotek

Uzlový bod č.	Popis plnění v rámci uzlového bodu	Termín zahájení plnění v rámci uzlového bodu	Termín ukončení plnění v rámci uzlového bodu
1	Předání místa stavby, zahájení přípravy zakázky	nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy	nejpozději do 5 dnů od účinnosti smlouvy
2	Přípravné práce, výroba VZT jednotek, zajištění materiálu potřebného k realizaci zakázky	nejpozději do 6 dnů od účinnosti smlouvy	nejpozději do 29.8.2021
3	Příprava rozvodů ve strojovně, demontáž SDK zástěny - vytvoření transportního otvoru, provedení úpravy na rozvodech vody včetně osazení ventilů pro samostatné uzavření větví vody	zahájení plnění 30.8.2021	dokončení nejpozději do 4.9.2021
4	Obnova VZT jednotky VZT 1,1A	zahájení plnění 5.9.2021	dokončení nejpozději do 19.9.2021
5	Obnova VZT jednotky VZT 2,2A	zahájení plnění 22.9.2021	dokončení nejpozději do 6.10.2021
6	Obnova VZT jednotky VZT 3,3A	zahájení plnění 9.10.2021	dokončení nejpozději do 25.10.2021
7	Obnova VZT jednotky VZT 10,10A	nejpozději 26.10.2021	nejpozději do 3.11.2021
8	Obnova VZT jednotky VZT 5	nejpozději 4.11.2021	nejpozději do 16.11.2021
9	Montáž SDK zástěny - zapravení transportního otvoru, dokončení realizace zakázky, revize el. připojení	nejpozději do 17.11.2021	nejpozději do 18.11.2021